

Вниманию:	Горшкову Николаю	От:	Козловцева Евгения
Компания:	Компания CISCO	E-mail:	
Телефон:		Копия:	
Факс:		Дата:	16,04,13

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей фирме.

На основании Вашего технического задания, предлагаем Вам поставку, монтаж и сервисное обслуживание климатической системы холодоснабжение которой составляет 15 квт.

Оборудование рассчитано и подобрано на основании предъявленных требований и положений:

1. Высокое качество всех компонентов.
2. Долговечность и надежность в эксплуатации.
3. Полная комплектация опциями и компонентами, в соответствии с требованиями производителей.
4. Современный дизайн.
5. Удобства при сервисном и техническом обслуживании, проведении ремонтных работ.

Техническое описание холодильного оборудования.

Производство холода.

Холод производится в процессе испарения безопасного хладагента в замкнутой системе. Используется хладагент R-410

Выносной воздушный конденсатор (в случае необходимости) устанавливается согласно технического задания заказчика

Во – дополнительное охлаждение компрессора

Зв – запорный вентиль на выходе и входе агрегата

Рд – управление вентиляторами конденсатора

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТОИМОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	КОМЕНТАРИЙ	СТОИМОСТЬ
DAIKIN FSQJ140 S	15 квт	Модель премиум класса, отличается автоматикой высокого уровня по защите и управлению	291 500

		системой	
PANASONIC F 50 DB	14, 7 кВт	Отличный вариант, надежный производитель, качество сборки на уровне лучших мировых производителей	121 900
GENERAL CLIMAT GU-U60HRN1	15, 4 кВт	Идеальное соотношение цены и качества , отличные рекомендации от клиентов. Лучшие показатели по статистике сервисной службы	112 360

СМЕТА РАБОТ И РАСХОДОВ

ТИП РАБОТ	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	СТОИМОСТЬ
Прокладка трубопровода всасывания	Труба медная для линии всасывания 25 метра	17 920
Прокладка трубопровода нагнетания	Труба медная для линии нагнетания	5 600
Монтаж теплоизоляции	Каучуковая теплоизоляция K-FLEX	3 920
Монтаж кабеля управления	Кабель НГВГ 5-2,5	40РУБ*25= 1 120
Монтаж кабеля силового	КАБЕЛЬ НГВГ 5-2,5	40 РУБ*40= 1 800
Монтаж дренажной помпы	Помпа дренажная, шлаг гофрированный	10 800
Монтаж внутреннего блока	Крепежный элементы	7 900
Монтаж внешнего блока	Кронштейны, метизные изделия	10 080
Прокладка металла рукава	Метало рукав гофрированный	60 руб*60 метров+стоимость услуг 3600+5500=9 100
Доставка оборудования		3 500
Опрессовка системы		2 800
Пуско наладочные работы		2 400
Ночные работы		9 000